



COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Prov. di Frosinone

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 61 DEL 03.07.2013

OGGETTO: Lavori di Abbattimento delle Barriere Architettoniche Parcheggio Piazza Umberto I°.
Determinazione spesa finale
CIG 0459583BE0 - CUP C21B09000220006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Regione Lazio con nota prot. 25148 del 11.02.2009 ha formalizzato come da determinazione n. B5043 del 24.12.2008, il finanziamento per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto per l'importo di € 151.641,53 sull'importo minimo di progetto di € 159.622,66 richiesto, ai sensi della DGR 823 del 18.11.2008;

che con Delibera di G.C. n°. n. 12 del 18.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il progetto esecutivo per intervento di Abbattimento delle Barriere Architettoniche Parcheggio Piazza Umberto I°, redatto dallo Studio professionale associato Progest con sede in Via Marittima, 195 - Frosinone, dell'importo complessivo dell'appalto di € 159.622,66, di cui € 116.733,17 per lavori, comprensivo di € 6.528,53 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.889,49 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI	EURO	EURO
LAVORI A BASE D'ASTA		110.204,64
Oneri sicurezza non compresi nei prezzi di stima		1.859,20
Oneri sicurezza compresi nei prezzi di stima		4669,33
A) IMPORTO TOTALE LAVORI		116.733,17
B - SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amministrazione per:		
Rilievi	1.000,00	
Imprevisti 4,28%	5.001,87	
Spese tecniche	25.662,22	
Art. 92 Dlgs 163/2006 (0,50% di A)	583,67	
C.N.P.I.A. 2%	533,24	
I.V.A. sui lavori 4%	4.869,40	
I.V.A. su spese tecniche 20%	5.239,09	
Totale somme a disposizione	42.889,49	42.889,49
Totale PROGETTO		159.622,66

che con Determina del Settore Tecnico n. 56 del 26.03.2010, esecutiva ai sensi di Legge, è stata indetta gara mediante procedura negoziata per il giorno 14.04.2010;

che a seguito di gara effettuata con il metodo di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, come da relativi verbali di gara, è risultata aggiudicataria la Ditta E.T. COSTRUZIONI Srl che ha formulato un ribasso del 3,60% sul prezzo a base di gara di € 110.204,64 e quindi per un'offerta complessiva pari a € 106.237,27 + oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.528,53 per un totale di € 112.765,80 + I.V.A. di legge, giusta Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 66 del 23.04.2010, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato rideterminato il quadro economico:

NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA

	EURO	EURO
LAVORI		106.237,27
Oneri sicurezza non compresi nei prezzi di stima		1.859,20
Oneri sicurezza compresi nei prezzi di stima		4669,33
A) IMPORTO TOTALE LAVORI		112.765,80
B - SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amministrazione per:		
Rilievi	1.000,00	
Imprevisti 4,28%	5.001,87	
Spese tecniche	25.662,22	
Art. 92 Dlgs 163/2006 (0,50% di A)	583,67	
C.N.P.I.A. 2%	533,24	
I.V.A. sui lavori 4%	4.710,71	
I.V.A. su spese tecniche 20%	5.239,09	
Totale somme a disposizione	42.730,80	42.730,80
Somme derivanti dal ribasso d'asta		4.126,06
Totale PROGETTO		159.622,66

Che in data 26.04.2010 veniva stipulato il relativo contratto di appalto rep. 702;

Che in data 26.04.2010 veniva effettuata la consegna lavori;

Che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante con assestamento delle quantità e qualità dei lavori, con la rimodulazione del quadro economico, approvato con determina n. 105 del 03.07.2011 da cui è derivata una minore spesa di € 72,66, rispetto al progetto originario approvato con la delibera di G.C. n. 12 del 18.02.2010, comportando il nuovo quadro economico:

QUADRI ECONOMICI COMPARATIVI

	A seguito di gara		Variante	
LAVORI	106.237,27			
Oneri sicurezza non compresi nei prezzi di stima	1.859,20			
Oneri sicurezza compresi nei prezzi di stima	4669,33			
A) IMPORTO TOTALE LAVORI		112.765,80		112.693,14
B - SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amministrazione per:				
Rilievi	1.000,00		1.000,00	
Imprevisti	5.001,87		4.028,37	
Spese tecniche	25.662,22		25.662,22	
Art. 92 Dlgs 163/2006 (quota parte dello 0,50% di A)	583,67		0	
Art. 92 Dlgs 163/2006 (quota parte del 1,50% di A)			1.079,78	
C.N.P.A.I.A. 2%	533,24		0	
C.N.P.A.I.A. 4%			1.026,49	
I.V.A. sui lavori 4%	4.710,71		4.668,86	
I.V.A. su spese tecniche 20%	5.239,09		5.337,74	
Totale somme a disposizione		42.730,80		42.803,46
Somme derivanti dal ribasso d'asta		4.126,06		4.126,06
Totale PROGETTO		159.622,66		159.622,66

Vista la nota prot. 2589 del 24.05.2013 con la quale lo studio Progest ha trasmesso la contabilità finale dei lavori, comprensiva dello stato finale e CRE;

VISTO il certificato con il quale si attesta che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28.01.2012, regolarmente sottoscritto dall'impresa e dal D.L e vistato dal RUP;

Vista la determina n. 74 del 18.05.2011 con la quale è stato approvato il n. 1 stato di avanzamento dei lavori per l'importo di € 61.205,50, iva 4% compresa;

Vista la determina n. 39 del 07.04.2012 con la quale è stato approvato e liquidato il n. 2 stato di avanzamento dei lavori per l'importo di € 52.342,93 iva 4% compresa;

Vista la determina n. 48 del 27.05.2013 con la quale è stato approvato e liquidato lo stato finale e CRE per l'importo complessivo di € 112.678,51, comprensivo degli oneri di sicurezza e oltre IVA al 4% e dal quale risulta un credito residuo, al netto degli acconti corrisposti pari ad € 109.181,19, di € 3.497,32 + IVA 4% per un totale di € 3.637,21 liquidati all'impresa E.T. Costruzioni Srl a saldo dei lavori eseguiti;

Vista la disposizione di liquidazione n. 99 del 16.12.2011 con la quale sono state liquidate le Prestazioni professionale inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, rilievi e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione allo studio Progest di Frosinone dell'importo complessivo di iva 21% e cnpaia 4% di € 18.722,19;

Vista la disposizione di liquidazione n. 110 del 24.08.2012 con la quale sono state liquidate le Prestazioni professionale inerenti la Direzione lavori, contabilità e misura e coordinamento sicurezza in fase di realizzazione allo studio Progest di Frosinone dell'importo complessivo di iva 21% e cnpaia 4% di € 14.264,25;

Vista la determina n. 49 del 27.05.2013 con la quale venivano liquidate le competenze al RUP Geom. Ercolani Fernando, per l'importo complessivo di € 1.044,76, come da regolamento comunale vigente;

Vista la disposizione di liquidazione n.75 del 26.06.2013 con la quale si liquidava, come da n. 3 liste in economia aperte, alla ditta Edil Ma.ca Srl di Boville Ernica, all'uopo incaricata da questa Amministrazione su richiesta della ditta appaltatrice E.T. costruzioni Srl, la somma complessiva di € 3.926,26 per lavori realizzati in economia per sopraggiunti imprevisi, non preventivabili in corso delle lavorazioni;

CONSIDERATO che il quadro economico finale degli interventi può determinarsi in complessive € 155.178,14 che così risulta ripartito:


QUADRO ECONOMICO FINALE

DESCRIZIONI	PROGETTO	DOPO GARA	VARIANTE	CONTABILITA'	ECONOMIE
LAVORI	110.204,64	106.237,27			
Oneri sicurezza non compresi nei prezzi di stima	1.859,20	1.859,20			
Oneri sicurezza compresi nei prezzi di stima	4669,33	4669,33			
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	116.733,17	112.765,80	112.693,14	112.678,51	-14,63
B - SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amministrazione per:					
Rilievi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
Imprevisti	5.001,87	5.001,87	4.028,37	3.926,26	-102,11
Spese tecniche	25.662,22	25.662,22	25.662,22	25.631,14	-31,08
Art. 92 Dlgs 163/2006 (quota parte dello 0,50% di A)	583,67	583,67	0	0	
Art. 92 Dlgs 163/2006 (quota parte del 1,50% di A)			1.079,78	1.079,78	0
C.N.P.A.I.A. 2 + 4%			1.026,49	759,33	-267,16
I.V.A. sui lavori 4%	4.869,40	4.710,71	4.668,86	4.507,14	-161,72
I.V.A. su spese tecniche 20%+21%	5.239,09	5.239,09	5.337,74	5.595,98	+ 258,24
Totale somme a disposizione	42.889,49	42.730,80	42.803,46	42.499,63	
TOTALE INTERVENTO REALIZZATO	159.622,66	155.496,60	155.496,60	155.178,14	-318,46
Somme derivanti dal ribasso d'asta		4.126,06	4.126,06	4.126,06	
Totale PROGETTO		159.622,66	159.622,66		
ECONOMIE (gara)				4.126,06	
ECONOMIE INTERVENTO				318,46	
TOTALE ECONOMIE				4.444,52	
TOTALE PROGETTO				159.622,66	

Visto la L.R. 88/1980;
VISTO IL DLGS 163/2006 e smi;
Visto il DPR 207/2010 e smi;
VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
VISTO il decreto del sindaco n. 2/2011 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di approvare la spesa definitiva occorsa per l'esecuzione dei lavori in oggetto descritti, in € 155.178,14 ripartita come indicata nelle premesse;
2. Di accertare un'economia sui finanziamenti concessi di € 4.444,52;
3. Di ridurre contestualmente l'intervento 2 05 02 01 capitolo 1120 di € 4.444,52;
4. Di trasmettere la presente determinazione alla Regione Lazio, per quanto di propria competenza.
5. di dare atto che la presente determina:
6. va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
7. va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Tecnico;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Ercolani Fernando

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si attesta la copertura finanziaria.

Dalla residenza comunale, li

5/7/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bonomo Marina

N. 205 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto messo comunale aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi

dal giorno 03/07/2013 al 17/07/2013

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69

Dalla residenza comunale , li 03/07/2013



IL MESSO COMUNALE

F. Ercolani

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Villa Santo Stefano, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Ercolani Fernando